



COMUNE DI CESSAPALOMBO
PROVINCIA DI MACERATA
Comune decorato di croce al valor militare

DETERMINA AREA TECNICA

Determina n.	39	Registro generale n.	76	del	31-03-2023
---------------------	-----------	-----------------------------	-----------	------------	-------------------

OGGETTO	Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Approvazione e liquidazione SAL n. 3 (finale) lavori, Stato Avanzamento n. 6 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, QTE aggiornato e Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)
CIG:	

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trentuno** del mese di **marzo**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione al dirigente di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;

VISTO l'art. 109, comma 2, che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 04/01/2023, con il quale è stata conferita all'Ing. Michele Colocci la responsabilità degli uffici e dei servizi, ricompresi nell'Area Tecnica - Pianificazione urbanistica, ambiente, edilizia privata, edilizia residenziale pubblica, lavori pubblici, protezione civile, manutenzioni;

VISTO il regolamento comunale dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.M. n. 76 del 02/11/2022;

PREMESSO CHE:

- la strada di proprietà comunale denominata “Coldiele” presenta dissesti diffusi del corpo stradale e risulta interrotta al km 1+600 per frana di versante di vaste proporzioni, risalente all’anno 2001, che ha comportato l’inserimento dell’area nella cartografia del PAI con grado di pericolosità P3 (elevato) e grado di rischio R3 (elevato);
- con delibera di Consiglio n. 15 del 18.05.2019 è stata approvata la programmazione triennale delle opere pubbliche 2019-2021, nella quale è stato inserito l’intervento di consolidamento del versante in frana e ripristino del corpo stradale della SC Coldiele - CUP C51B19000230001;
- a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 la criticità relativa alla SC Coldiele è stata inserita nel 4° Stralcio del Programma degli interventi per il ripristino della viabilità di cui all’OCDPC 408/2016 - con codice criticità SCMC13801 - SC “Coldiele” - Importo € 843.315,00;
- l’intervento finanziato dall’OCDPC 408/2016 prevede opere di ripristino della sede stradale per un tratto di m. 1.600 e lo studio preliminare (relazione geologica, indagini, rilievi) sulla frana di versante che interessa il restante tratto della medesima strada, sul quale dovranno essere eseguiti ulteriori lavori di “consolidamento del versante in frana e ripristino del corpo stradale”;
- con decreto del Ministero dell’Interno del 02 agosto 2019 è stato approvato il modello di certificazione informatica da utilizzare da utilizzare per la richiesta di contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018;
- in data 12.09.2019 questo Ente ha trasmesso tramite il sistema certificazioni TBEL la richiesta di finanziamento per l’intervento in oggetto, ammontante a complessivi € 990.000,00;
- detto intervento denominato “consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele”, comprendente opere complementari ed integrative rispetto a quelle ricomprese nel 4° stralcio del Programma degli interventi per il ripristino della viabilità di cui all’ OCDPC 408/2016, è stato inserito nell’elenco degli interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all’Allegato 3 del Decreto Interministeriale del 30.12.2019 “Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2020”, che ne ha finanziato l’intero importo;

RICHIAMATA la Determina del Segretario Comunale n. 44 (R.G. 88) del 12/06/2020, avente oggetto "Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di *"Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele"*. *Nomina del Responsabile Unico del Procedimento – RUP*", con la quale per l’intervento in oggetto è stato nominato come Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luigi Tomassucci, Responsabile dell’Area Tecnica;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 54 del 16/09/2020 avente ad oggetto *“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di “Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele” - CUP C51B19000230001. Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica”*;

DATO ATTO che, come esplicitato in premessa, la SC Coldiele è stata inserita nel 4 Stralcio del Programma degli interventi per il ripristino della viabilità di cui all'OCDPC 408/2016 - con codice criticità SCMC13801 - SC "Coldiele";

CONSIDERATO che, oltre ai lavori per il ripristino della viabilità, l'intervento di cui sopra prevedeva la possibilità di svolgere un approfondito studio preliminare (relazione geologica, indagini, rilievi) sulla frana di versante, propedeutico al progetto di consolidamento su cui insisteva il tracciato stradale prima dell'evento franoso (precedente e successivo al sisma) ed al suo progetto di ripristino e sistemazione;

RICHIAMATE pertanto:

- la Determina n. 22 (R.G. 158) del 21/10/2020 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per studio geologico (CIG Z092EBD3DA) al Geologo Giammaria Vecchioni (C.F. VCCGMR68D30E783Y);
- la Determina n. 3 (R.G. 14) del 22/01/2021 con la quale sono stati affidati i lavori di preparazione piste di accesso e piazzole per l'effettuazione delle indagini geologiche, geotecniche e geofisiche (CIG: Z39304CCB3) all'impresa individuale Gattari Domenico (P.IVA 00167410430);
- la Determina n. 4 (R.G. 15) del 27/01/2021 con la quale sono stati affidati i lavori di indagini geologiche, geotecniche e geofisiche (CIG Z7F302538E) alla ditta Geotecnica Lavori srl (P.IVA 01971610546);

CONSIDERATO che dalla descrizione geologica e geotecnica è stato rilevato una situazione molto complessa, si è reso necessario dividere l'intervento in n. 2 lotti:

- Lotto n. 1: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA dell'importo complessivo pari ad € 990.000,00 e già finanziato con Decreto Interministeriale del 30.12.2019 *“Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2020”*;
- Lotto n. 2: RIPRISTINO STRADA COMUNALE "COLDIELE" dell'importo complessivo pari ad € 2.010.000,00 per il quale si rende necessario reperire ulteriori fondi;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 6 del 10/02/2021 avente ad oggetto *“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di “Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele” - CUP C51B19000230001. Nomina nuovo responsabile unico del procedimento (RUP)”*;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 19/02/2021 avente ad oggetto *“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di “Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele” – CUP C51B19000230001. Approvazione aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica”*;

RICHIAMATA la Determina n. 27 (R.G. 67) del 11/06/2021 avente oggetto *“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di "Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele" - CUP 51B19000230001. Affidamento servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità”*, con la quale è stato affidato l’incarico professionale alla redazione del progetto definitivo – esecutivo alla Ditta S.P.M. srl – CF/P.IVA 00398470948, di Roma (RM).

RICHIAMATA la Determina n. 26 (R.G. 66) del 11/06/2021 avente oggetto *“Perizia tecnico estimativa terreni Gattari Domenico per lavori di consolidamento del versante in frana e ripristino strada Comunale Coldiele. Approvazione.”*;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 60 del 13/10/2021 avente ad oggetto *“Adozione programma triennale opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022”*;

DATO ATTO che l’intervento “de quo” è inserito nell’elenco annuale 2022;

RICHIAMATA la Determina n. 49 (R.G. 136) del 21/10/2021 avente oggetto *“Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele – Lotto n.1: Intervento di consolidamento del versante in frana. CUP C51B1900023000. Affidamento servizi di ingegneria e architettura per il frazionamento catastale relativo all'intervento.”*;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 64 del 10/11/2021 avente oggetto *“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di "Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele" - CUP C51B19000230001. Approvazione progetto definitivo”*;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 26/11/2021 avente per oggetto *“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n.1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Approvazione progetto esecutivo”*;

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 54 (R.G. 153) del 26/11/2021 avente per oggetto *“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele - CUP C51B19000230001. Determina a contrarre per affidamento lavori”*, con la quale si è proceduto all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori *“de quo”*;

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, Tolentino n. 17 (R.G. 347) del 29/11/2021 avente ad oggetto *“COMUNE DI CESSAPALOMBO. Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n.1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001.*

Approvazione atti e indizione gara aperta per affidamento lavori”;

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, Tolentino n. 19 (R.G. 386) del

17/12/2021 avente ad oggetto *"COMUNE DI CESSAPALOMBO. Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n.1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Nomina testimoni al RUP di gara per l'apertura delle offerte"*

RICHIAMATA la Determina del Responsabile della Centrale di Committenza Comuni di: Belforte del Chienti - Caldarola - Camporotondo di Fiastrone - Cessapalombo – Ripe San Ginesio - Serrapetrona – Tolentino n. 2 (R.G. 61) del 08/02/2022 avente per oggetto *"COMUNE DI CESSAPALOMBO. Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n.1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Proposta aggiudicazione appalto - CIG: 89973228FD"*, con la quale è stato individuato quale aggiudicatario dell'appalto la ditta INGEGNERI EMILIO E PAOLO SALCICCIA SRL P. IVA 01711281004 con sede a ROMA (RM) in Via Graziano 57 con il ribasso offerto del 27,066% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 682.062,98 e quindi per un importo netto di € 519.569,37 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 22.113,56 oltre IVA di legge al 22% pari ad € 114.305,26 per un importo complessivo pari ad € 633.874,64 (seicentotrentatremilaottocentosettantaquattro/64);

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 15 (R.G. 32) del 10/02/2022 avente per oggetto *"Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Aggiudicazione appalto lavori, assunzione impegno di spesa e aggiornamento QTE"*;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 18 del 09/03/2022 avente per oggetto *"Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Autorizzazione al Responsabile dell'Area Tecnica alla sottoscrizione del rogito inerente l'acquisizione al patrimonio del Comune di terreno agricolo"*;

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 20 (R.G. 54) del 15/03/2022 avente per oggetto *"Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Incarico per stipula atto notarile per acquisizione area necessaria alla realizzazione dell'intervento. Affidamento e impegno di spesa"*;

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 21 (R.G. 55) del 16/03/2022 avente per oggetto *"Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Approvazione e liquidazione Stato Avanzamento n. 1 delle Somme a Disposizione;*

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 28 (R.G. 67) del 06/04/2022 avente per oggetto *"Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana.*

CUP C51B19000230001. Approvazione e liquidazione Stato Avanzamento n. 2 delle Somme a Disposizione;

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 29 (R.G. 69) del 08/04/2022 avente per oggetto *“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana CUP C51B19000230001. Incarico per servizi di ingegneria e architettura per collaudo statico. Affidamento e impegno di spesa;*

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 34 (R.G. 79) del 20/04/2022 avente per oggetto *“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Formazione e nomina gruppo di lavoro;*

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 48 (R.G. 117) del 22/06/2022 avente oggetto *“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Lavori di taglio alberi Affidamento e impegno di spesa”*

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 59 (R.G. 152) del 17/08/2022 avente oggetto *“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Autorizzazione subappalto ditta Perforazioni Val Vibrata S.R.L.”*

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 66 (R.G. 165) del 05/09/2022 avente oggetto *“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Autorizzazione subappalto ditta COGEFA s.r.l.*

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 89 (R.G. 216) del 12/10/2022 avente oggetto *“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Approvazione e liquidazione SAL n.0 (anticipazione) e Stato Avanzamento n. 3 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione”;*

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 94 (R.G. 219) del 14/11/2022 avente oggetto *“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001 - Autorizzazione estensione subappalto ditta Perforazioni Val Vibrata S.R.L.”;*

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 104 (R.G. 246) del 07/12/2022 avente oggetto *“Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001 – Approvazione e liquidazione SAL n. 1 lavori e Stato di Avanzamento n. 4 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione”;*

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2023 avente oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di consolidamento del versante in frana e ripristino strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: Consolidamento del versante in frana. CUP: C51B19000230001. Approvazione Variante n. 01”

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 13 (R.G. 22) del 26/01/2023 avente oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001 – Aggiornamento impegni di spesa”;

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 25 (R.G. 47) del 03/03/2023 avente oggetto “Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Approvazione e liquidazione SAL n. 2 lavori e Stato Avanzamento n. 5 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione”;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 (finale) del .30/03/2023 a firma del Direttore Lavori Arch. Melfi Carlo;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 (finale) del 30/03/2023 per l'importo complessivo pari ad € 597.504,88 di cui: € 575.391,32 importo lavori e € 22.113,56 per oneri della sicurezza e il Certificato n. 3 (finale) del 30/03/2023 di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del Comune di Cessapalombo, un credito complessivo pari ad € 62.809,07 (sessantadueottocentonove/07) oltre IVA di legge al 22 % pari ad € 13.818,00;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 6 del 30/03/2023 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 189.170,04 e il Certificato n.6 del 30/03/2023 di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 13.818,00;

VISTO il Quadro Economico aggiornato dell'intervento di seguito riportato:

		Progetto	Agg. dopo gara	Variante n. 1
LAVORI				
LAVORI A MISURA		€ 682.062,98		€ 788.920,54
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 22.113,56		€ 22.113,56
TOTALE LAVORI A MISURA E ONERI SICUREZZA		€ 704.176,54		€ 811.034,10
Ribasso gara lavori	27,066%		€ 184.607,17	€ 213.529,23
IMPORTO CONTRATTUALE			€ 519.569,37	€ 597.504,87
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA SU LAVORI A MISURA	22%	€ 154.918,84	€ 114.305,26	€ 131.451,07
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE				
Spese per imprevisti (IVA inclusa)		€ 9.143,26	€ 49.756,84	€ 0,00
Ulteriori Opere su fattura				€ 63.713,03
Lavori in economia				€ 36.137,97
Acquisizione aree e pertinenti indennizzi		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.811,27
Spese di gara AVCP		€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
IVA su Ulteriori Opere su fattura e lavori in economia 22%				€ 21.967,22
PER SPESE TECNICHE				
Progettazione, DD.LL., Sicurezza, Contabilità, ecc.		€ 65.005,63	€ 65.005,63	€ 74.870,12
Collaudo statico		€ 7.742,50	€ 7.742,50	€ 7.742,50

Oneri previdenziali su spese per progettazione, DD.LL., ecc.	4%	€ 2.909,93	€ 2.909,93	€ 3.304,50
IVA su spese tecniche	22%	€ 16.644,77	€ 16.644,77	€ 18.901,77
Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 14.083,53	€ 14.083,53	€ 16.220,68
TOTALE SPESE TECNICHE (inclusi oneri previdenziali ed IVA)		€ 106.386,36	€ 106.386,36	€ 121.039,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 285.823,46	€ 285.823,46	€ 392.495,13
RIBASSI - ECONOMIE DI GARA				
Ribasso gara lavori	27,066%		€ 184.607,17	€ 0,00
TOTALE RIBASSI - ECONOMIE DI GARA			€ 184.607,17	€ 0,00
TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE E RIBASSI		€ 990.000,00	€ 990.000,00	€ 990.000,00

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Melfi Carlo in data 30/03/2023;

VISTA ai sensi dell'art. 8, comma 10-bis del DL 76/2020 l'Attestazione di congruità ad esito positivo assunta con ns. prot. 2833 del 26-05-2023;

VISTO il DURC in corso di validità certificato INAIL_36806453;

RITENUTO di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 (finale) del 30/03/2023 a firma del Direttore Lavori Arch. Melfi Carlo;

RITENUTO di approvare gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 (finale) del 30/03/2023 per l'importo complessivo pari ad € 597.504,87 di cui: € 575.391,31 importo lavori e € 22.113,56 per oneri della sicurezza e il Certificato n. 3 del 30/03/2023 di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del Comune di Cessapalombo, un credito complessivo pari ad € 62.809,07 (sessantadueottocentonove/07) oltre IVA di legge al 22 % pari ad € 13.818,00;

RAVVISATA in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto la necessità di liquidare il SAL n. 3 Lavori (finale) e lo Stato di Avanzamento n. 6 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione come da Quadro Economico dello Stato di Avanzamento n. 6 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

RAVVISATO di liquidare all'Impresa appaltatrice IMPR. COSTRUZIONI INGG. EMILIO E PAOLO SALCICCIA SRL - C.F. 07172910585 la fattura n. 01/23 del 18/05/2023, relativa al S.A.L. n. 3 (finale) dei Lavori ed allo Stato di Avanzamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione n. 6, per l'importo di 62.809,07 oltre IVA di Legge al 22% pari ad € 13.818,00 per un totale complessivo pari ad € 76.627,07;

RITENUTO di autorizzare il Settore Finanziario ad emettere i mandati di pagamento per il saldo delle fatture sopra indicate per l'importo complessivo di € 76.627,07;

DATO ATTO che l'importo di € 76.627,07 risulta impegnato e disponibile al codice 01.05-2.02.01.09.999 (ex Cap 2705), sull'impegno n. 116/2020;

RITENUTO di approvare il Quadro Economico aggiornato dell'intervento di seguito riportato:

		Progetto	Agg. dopo gara	Variante n. 1
LAVORI				
LAVORI A MISURA		€ 682.062,98		€ 788.920,54
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 22.113,56		€ 22.113,56
TOTALE LAVORI A MISURA E ONERI SICUREZZA		€ 704.176,54		€ 811.034,10
Ribasso gara lavori	27,066%		€ 184.607,17	€ 213.529,23
IMPORTO CONTRATTUALE			€ 519.569,37	€ 597.504,87
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				

IVA SU LAVORI A MISURA	22%	€ 154.918,84	€ 114.305,26	€ 131.451,07
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE				
Spese per imprevisti (IVA inclusa)		€ 9.143,26	€ 49.756,84	€ 0,00
Ulteriori Opere su fattura				€ 63.713,03
Lavori in economia				€ 36.137,97
Acquisizione aree e pertinenti indennizzi		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.811,27
Spese di gara AVCP		€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
IVA su Ulteriori Opere su fattura e lavori in economia 22%				€ 21.967,22
PER SPESE TECNICHE				
Progettazione, DD.LL., Sicurezza, Contabilità, ecc.		€ 65.005,63	€ 65.005,63	€ 74.870,12
Collaudo statico		€ 7.742,50	€ 7.742,50	€ 7.742,50
Oneri previdenziali su spese per progettazione, DD.LL., ecc.	4%	€ 2.909,93	€ 2.909,93	€ 3.304,50
IVA su spese tecniche	22%	€ 16.644,77	€ 16.644,77	€ 18.901,77
Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 14.083,53	€ 14.083,53	€ 16.220,68
TOTALE SPESE TECNICHE (inclusi oneri previdenziali ed IVA)		€ 106.386,36	€ 106.386,36	€ 121.039,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 285.823,46	€ 285.823,46	€ 392.495,13
RIBASSI - ECONOMIE DI GARA				
Ribasso gara lavori	27,066%		€ 184.607,17	€ 0,00
TOTALE RIBASSI - ECONOMIE DI GARA			€ 184.607,17	€ 0,00
TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE E RIBASSI		€ 990.000,00	€ 990.000,00	€ 990.000,00

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Melfi Carlo in data 30/03/2023;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti”;
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, relativamente alle parti ancora in vigore;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante della presente determinazione;
- 2) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità Stato di Avanzamento Lavori n. 3 (finale) del 30/03/2023 per l'importo complessivo pari ad € 597.504,87 di cui: € 575.391,31 importo lavori e € 22.113,56 per oneri della sicurezza e il Certificato n. 3 del 30/03/2023 di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del Comune di Cessapalombo, un credito complessivo pari ad € 62.809,07 (sessantadueottocentonove/07) oltre IVA di legge al 22% pari ad € 13.818,00;
- 3) **DI APPROVARE** gli atti di relativi allo Stato di Avanzamento n. 6 del 30/03/2023 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 189.170,04 e il Certificato n.6 del 30/03/2023 di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate

Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 13.818,00;

- 4) **DI LIQUIDARE** all'Impresa appaltatrice IMPR.COSTRUZIONI INGG. EMILIO E PAOLO SALCICCIA SRL - C.F. 07172910585 la fattura n. 01/23 del 18/05/2023, relativa al S.A.L. n. 3 (finale) dei Lavori ed allo Stato di Avanzamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione n. 6, per l'importo di 62.809,07 oltre IVA di Legge al 22% pari ad € 13.818,00 per un totale complessivo pari ad € 76.627, 07;
- 5) **DI APPROVARE** il Quadro Economico aggiornato dell'Intervento di seguito riportato:

		Progetto	Agg. dopo gara	Variante n. 1
LAVORI				
LAVORI A MISURA		€ 682.062,98		€ 788.920,54
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 22.113,56		€ 22.113,56
TOTALE LAVORI A MISURA E ONERI SICUREZZA		€ 704.176,54		€ 811.034,10
Ribasso gara lavori	27,066%		€ 184.607,17	€ 213.529,23
IMPORTO CONTRATTUALE			€ 519.569,37	€ 597.504,87
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA SU LAVORI A MISURA	22%	€ 154.918,84	€ 114.305,26	€ 131.451,07
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE				
Spese per imprevisti (IVA inclusa)		€ 9.143,26	€ 49.756,84	€ 0,00
Ulteriori Opere su fattura				€ 63.713,03
Lavori in economia				€ 36.137,97
Acquisizione aree e pertinenti indennizzi		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.811,27
Spese di gara AVCP		€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
IVA su Ulteriori Opere su fattura e lavori in economia 22%				€ 21.967,22
PER SPESE TECNICHE				
Progettazione, DD.LL., Sicurezza, Contabilità, ecc.		€ 65.005,63	€ 65.005,63	€ 74.870,12
Collaudo statico		€ 7.742,50	€ 7.742,50	€ 7.742,50
Oneri previdenziali su spese per progettazione, DD.LL., ecc.	4%	€ 2.909,93	€ 2.909,93	€ 3.304,50
IVA su spese tecniche	22%	€ 16.644,77	€ 16.644,77	€ 18.901,77
Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 14.083,53	€ 14.083,53	€ 16.220,68
TOTALE SPESE TECNICHE (inclusi oneri previdenziali ed IVA)		€ 106.386,36	€ 106.386,36	€ 121.039,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 285.823,46	€ 285.823,46	€ 392.495,13
RIBASSI - ECONOMIE DI GARA				
Ribasso gara lavori	27,066%		€ 184.607,17	€ 0,00
TOTALE RIBASSI - ECONOMIE DI GARA			€ 184.607,17	€ 0,00
TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE E RIBASSI		€ 990.000,00	€ 990.000,00	€ 990.000,00

- 6) **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Melfi Carlo in data 30/03/2023;
- 7) **DI AUTORIZZARE** il Settore Finanziario ad emettere i mandati di pagamento per il saldo delle fatture sopra indicate per l'importo complessivo pari ad € 76.627,07;
- 8) **DI IMPUTARE** la spesa di € 76.627,07 al capitolo di bilancio 01.05-2.02.01.09.999 (ex Cap. 2705) del corrente esercizio finanziario, sull'impegno n.116/2020;
- 9) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio

finanziario per quanto di propria competenza;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Michele Colocci

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



COMUNE DI CESSAPALOMBO
PROVINCIA DI MACERATA
Comune decorato di croce al valor militare

DETERMINAZIONE AREA DETERMINA AREA TECNICA

N. 39 (R.G. 76) DEL 31-03-2023

OGGETTO: Contributo per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2019. Intervento di Consolidamento del versante in frana e ripristino Strada Comunale Coldiele. Lotto n. 1: consolidamento del versante in frana. CUP C51B19000230001. Approvazione e liquidazione SAL n. 3 (finale) lavori, Stato Avanzamento n. 6 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, QTE aggiornato e Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 294

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Cessapalombo, lì 31-05-2023

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate