



COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROV. DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

Copia determina area tecnica

DETERMINA NUMERO	28	Del	04-07-2018
	Registro generale numero		73

OGGETTO	Sisma 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 - Italia Centrale - Opere di Pronto Intervento relative a demolizione di edificio prospiciente la via pubblica proprietà dei Sigg.ri Del Balzo Ruiti Giuseppe e Del Balzo Ruiti Goffredo, sito in C.da Fonte Girata di Cessapalombo - APPROVAZIONE II^ S.A.L.
---------	---

L'anno duemiladiciottoil giorno quattro del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione al dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;

VISTO l'art. 109, comma 2, che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 , ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;

VISTO il relativo decreto di nomina a responsabile del servizio emesso dal Sindaco;

VISTO il regolamento comunale dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.M. n. 141/1998;

Premesso che:

- con verbale di somma urgenza del 16/12/2017, venivano affidati all'Impresa Edile EDIL M.A.M. di Buresta A. & Pergolesi M., i seguenti lavori:

1. opere di demolizione dell'edificio di proprietà dei Sigg.ri Del Balzo Ruiti Giuseppe e Del Balzo Ruiti Goffredo, sito nel Comune di Cessapalombo in C.da Fonte Girata n. 4, catastalmente individuato al Foglio 12, Particella 567, Subalterno 3;

- con delibera di Giunta n. 83 del 27/12/2017 è stato approvato il Progetto esecutivo relativo all'intervento di cui sopra, dell'importo di € 39.637,510 + IVA 22%;

- con determina U.T. n. 11 del 17/02/2018 è stato affidato all'Architetto e Restauratrice Adriana Malpiedi di Cessapalombo, l'incarico di progettazione ed esecuzione di distacco di soffitto decorato presente all'interno dell'immobile oggetto dell'intervento di demolizione di proprietà dei Sigg. Del Balzo Ruiti Giuseppe e Del Balzo Ruiti Goffredo, dell'importo di € 5.500,00 + IVA;

- con determina U.T. n. 20 del 23/05/2018 è stato approvato il I^a Stato Avanzamento Lavori per un importo di € 14.935,80 + IVA 22%;

Ravvisato che in fase di esecuzione dei lavori, sono sopraggiunte complicazioni a causa delle quali si è optato non più per il distacco dei dipinti, come in precedenza previsto e preventivato, ma per lo smontaggio degli stessi. Inoltre la porzione di soffitto dove era ubicato il dipinto di minori dimensioni (all'ingresso dell'abitazione), in fase di esecuzione delle opere di messa in sicurezza, è crollata autonomamente;

Considerato quanto sopra esposto, il compenso spettante all'Architetto e Restauratrice Adriana Malpiedi di Cessapalombo è stato rimodulato, per un importo complessivo pari ad € 4.000,00 + IVA 22%;

Visti i seguenti atti tecnici di contabilità relativa al secondo stato avanzamento lavori, redatti e sottoscritti dal tecnico comunale Geom. Luigi Tomassucci, in qualità di Direttore dei Lavori:

- 1) II^a Stato Avanzamento Lavori a tutto il 30/06/2018, dell'importo netto di € 19.948,50;
- 2) Certificato di pagamento dei lavori N. 2 dal quale si evince un credito per l'impresa di € 19.948,50 al netto della ritenuta per infortuni ed IVA 22%;
- 3) Lavori di distacco dell'importo netto di € 4.000,00 + IVA 22%;
- 4) Certificato di pagamento dei lavori N. 1 a saldo dal quale si evince un credito per l'Architetto e Restauratrice Adriana Malpiedi di € 4.000,00 + IVA;

Dato atto che la spesa sarà finanziata con i fondi assegnati ai sensi dell'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 408/2016, relativa agli interventi di messa in sicurezza mediante demolizione;

Vista la disponibilità al Codice di Bilancio 11.02-1.03.02.99.999 (ex Cap. 2472) del Bilancio Pluriennale 2018/2020 – Esercizio 2018;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il secondo stato di avanzamento relativo all'intervento di "demolizione dell'edificio di proprietà dei Sigg. Del Balzo Ruiti Giuseppe e Del Balzo Ruiti Goffredo, sito in C.da Fonte Girata di Cessapalombo", sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Geom. Luigi Tomassucci, dell'importo netto di € 19.948,50, composto degli elaborati tecnici in premessa specificati che si intendono qui di seguito riportati ed approvati;

Di liquidare alla ditta Impresa Edile EDIL M.A.M. di Buresta A. & Pergolesi M. di Belforte del Chienti (MC), per il secondo stato d'avanzamento dei lavori, l'importo del certificato di pagamento n. 2 pari ad € 24.337,17 inclusa IVA 22%;

Di liquidare all'Architetto e Restauratrice Adriana Malpiedi di Treia (MC), a saldo dei lavori, l'importo del certificato di pagamento n. 1 pari ad € 4.880,00 inclusa IVA 22%;

Di imputare la spesa complessiva di € 29.217,17 al Codice di Bilancio 11.02-1.03.02.99.999 (ex Cap. 2472) del Bilancio Pluriennale 2018/2020 – Esercizio 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Tomassucci Luigi

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa **COPERTURA FINANZIARIA**.

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- che la presente determina:

E' stata pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune
(www.comune.cessapalombo.mc.it) il **28-07-18**

Cessapalombo li 28-07-18

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico n. 267/2000, è divenuta esecutiva il giorno 28-07-18 con l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Tomassucci Luigi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo ai sensi art. 14 legge 15/1968.-

Dalla residenza municipale li **28-07-18**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Tomassucci Luigi

